

Číslo jednací: B-O/SpS/Pro/052  
Vyřizuje: Ing. Adam Protivanský  
Tel.: +420 739 011 352  
E-mail: protivansky@cmanagement.cz  
Datum: 24.08.2022

**Ing. Martin Lukeš**  
ředitel oblasti Pardubice

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
Pražská tř. 495/58  
370 04 České Budějovice

**Věc:** Neschválení Správce stavby provedení Variace

**Stavba:** Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš

**Smlouva:** Číslo smlouvy Objednatele: SMLO-192/1073/200/20/2021  
Číslo smlouvy Zhotovitele: S22-045-0049  
Součástí smlouvy jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále jen „OP/ZP“)

**Související korespondence** „Oznámení Zhotovitele o nepředvídatelné události, žádost o vydání Pokynu Správce stavby k variaci – změna podkladních vrstev recyklace za studena na SO 102 km 4,6-5,132“ ze dne 02.08.2022, zn. 026/2022 Borová-Oldřiš

Zhotovitel svým dopisem ze dne 02.08.2022, zn. 026/2022 Borová-Oldřiš, informoval Správce stavby, že v úseku km 4,6-5,132 stavebního objektu SO 102 byla vrtanými sondami zjištěna štětová vrstva vhodná k recyklaci za studena. Proto Zhotovitel v souladu s Pod-čl. 13.3 OP/ZP předložil Správci stavby návrh Variace spočívající v doplnění štěrkodrti frakce 0/63 na mocnost 250 mm, následném použití cementového pojiva II/B 5,5 % a 2,5 % emulze a provedení emulzního postřiku 1,0 kg/m<sup>2</sup> se zadrčením na provedenou recyklaci (dále jen „**Variace**“).

Zhotovitel uvedl, že provedení Variace bude mít pozitivní dopad na stávající harmonogram prací, kdy dojde k úspoře přibližně 4 kalendářních dnů. Současně Zhotovitel předložil předběžné ocenění Variace, a to na částku ve výši 1.746.290,- Kč co do změn kladných a požádal Správce stavby o vydání pokynu k dalšímu postupu.

**Správce stavby po předchozí konzultaci a domluvě se zástupcem Objednatele a technickým dozorem stavebníka oznamuje Zhotoviteli, že Variace nebude provedena, a to s ohledem na skutečný stav v místě, ve kterém je navrženo provedení Variace. Správce stavby z toho důvodu v souladu s Pod-čl. 13.3 OP/ZP neschvaluje provedení Variace.**

S pozdravem

Ing. Adam Protivanský  
Správce stavby

Na vědomí: Ing. Milan Skýba – Vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

